

प्रपत्र - 7-a

मा.पंतप्रधान पॅकेज चेकडॅम अहवाल दिनांक 31.5.10 अखेर

* जिल्हा : वाशिम

सन - 2006/07 अंतर्गत झालेले बांधकाम

अ.क्र.	तालुका	प्राप्त निधी	खर्च निधी	शिल्लक निधी	निवडलेल्या जागेची संख्या	6 पैकी सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या जागेची संख्या	7 पैकी अंदाजपत्रकांना मान्यता दिलेल्या कामांची संख्या	मंजूरी रक्कम	8 पैकी सुरु केलेल्या कामांची संख्या	10 पैकी पूर्ण कामांची संख्या	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वाशिम	168	166.93	1.07	84	84	84	168.00	84	84	..
2	मालेगांव	163.96	161.1	2.86	84	82	82	164.00	82	82	..
3	रिसोड	152.00	152.00	0.00	76	76	76	152.00	76	76	..
4	मानोरा	178.00	165.54	12.46	89	89	89	178.00	89	89	..
5	मंगरुळपीर	172.00	160.68	11.32	87	86	86	172.00	86	86	..
6	कारंजा	166.00	160.99	5.01	85	83	83	166.00	83	83	..
	जिअकूअ	0.04	0.03	0.01							
	एकूण	1000.00	967.27	32.73	505	500	500	1000	500	500	0